



## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**

DE

## **OBRAS E PROCESSOS**

## **FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS**

Execução de canaletas de drenagem no Laboratório de Salas de Aula da FEA.

**RELATÓRIO**: ago/14

#### **Dados Gerais do Contrato**



UNICAMP

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

easter a Alimentee

Obra.....: Execução de canaletas de drenagem no Laboratório de Salas

de Aula da FEA.

Empresa.: Cristovão Alves Martins - ME

#### **CONTRATO INICIAL**

**CONTRATO Nº.....** 240/2014

PROCESSO №...... 04-P-00392/2014

VALOR CONTRATO INICIAL...... R\$ 28.414,99

**Mão-de-Obra....**: R\$ 18.559,45

Materiais...... R\$ 9.855,54

#### **RECURSOS:**

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:

**Verba Orçamentária ......** 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)

Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 01/08/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS)......: 30

**DATA DE INÍCIO DA OBRA.....**: 15/08/2014

**DATA DO TÉRMINO DA OBRA......** 14/09/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL...... 23/12/2014 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ......: 0 dias

**TÉRMINO DA OBRA.....** 27/08/2014

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão: Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO....... R\$ 28.414,99






R\$ 28.414,99

Execução de canaletas de drenagem no Laboratório V. CONTRATO: Obra....:

de Salas de Aula da FEA.

Cristovão Alves Martins - ME V. CONT. REV.: R\$ 28.414,99 Empresa.:



	ago/14
Previsto	28.414,99
Previsto Revisado	
Realizado	28.414,99
Realizado Revisado	)
Previsto	100,00%
Previsto Revisado	
Realizado	100,00%
Realizado Revisado	)

#### FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO



	ago/14
Previsto	28.414,99
Previsto Revisado	
Realizado	28.414,99
Realizado Revisado	
Previsto	100,00%
Previsto Revisado	
Realizado	100,00%
Realizado Revisado	

OBSERVAÇÃO: **OBRA CONCLUÍDA** 





Relatório de Acompanhamento: Execução de canaletas de drenagem no Laboratório de Salas de Aula da FEA.

Data	Serviços executados					
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DE OBRA.					
45/00/0044						
15/08/2014 à 17/08/2014						
	DEMARCAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CORTE DE PISO.					
	EXECUÇÃO DE CORTE DE PISO EXTRUDADO.					
18/08/2014 à	ROMPIMENTO DE CONTRAPISO ARMADO COM ROMPEDOR.					
24/08/2014 a	REMOÇÃO DE ENTULHOS GERADOS DURANTE A OBRA.					
24/00/2014	EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES HIDRÁULICAS.					
	INSTALAÇÃO DAS CANTONEIRAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.					
	REPARO EM REJUNTES E CONFECÇÃO DE GRELHAS.					
	INSTALAÇÃO DAS GRELHAS JÁ PINTADAS, CONFORME DEFINIÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.					
	A CONTRATADA SOLICITOU RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, HAJA VISTA, A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.					
25/08/2014 à	A FISCALIZAÇÃO DA FEA, APÓS INSPEÇÃO COMPLETA, APROVOU O RECEBIMENTO PROVISÓRIO E A ENTREGA DO OBJETO CONTRATO.					
27/08/2014						

DATA	DESCRIÇÃO	AÇÃO





## RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

**OBRA.....:** Execução de canaletas de drenagem no Laboratório de Salas de Aula da FEA.

EMPRESA.: Cristovão Alves Martins - ME

ITEM	MOTIVOS		%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA		#DIV/0!	Empresa	-
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE		#DIV/0!	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA		#DIV/0!	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)		#DIV/0!	CHUVAS	14/09/2014
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS		#DIV/0!	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS		#DIV/0!	UNICAMP	
7)	OUTROS		#DIV/0!	UNICAMP	
	DIAS DE INTERCORRÊNCIAS	0	#DIV/0!		
ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)					14/09/2014
2)					
3)					
	TOTAL ADITAMENTOS	0	0%		
	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO		PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBRA:		14/09/2014





## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

OBRA: Execução de canaletas de drenagem no Laboratório de Salas de Aula da FEA.

**EMPRESA: Cristovão Alves Martins - ME** 

Período: 15/08/2014 a 27/08/2014



FOTO 1: Execução de corte no piso extrudado.



FOTO 3: Regularização do fundo da canaleta



Foto 2: Execução de corte no piso extrudado.



Foto 4: Execução de saída de água.





## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

OBRA: Execução de canaletas de drenagem no Laboratório de Salas de Aula da FEA.

**EMPRESA: Cristovão Alves Martins - ME** 

Período: 15/08/2014 a 27/08/2014



FOTO 5: Instalação das Grelhas e Finalização dos serviços



Foto 6: Instalação das grelhas.



FOTO 7: Obra concluída.