Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA

RELATÓRIO: out/18

Dados Gerais do Contrato

UNICAMP

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 86/2018

PROCESSO Nº.....: 04-P-7494/2018

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R$ 47.000,00

Mão-de-Obra.....: R$ 26.399,12

Materiais.....: R$ 20.600,88

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária .....: 3339-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 27/08/2018

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 24/09/2018

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 24/10/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 01/02/2019 *(Até Recebimento Definitivo da Obra)*

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 6 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 26/10/2018

OBSERVAÇÕES: *Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:*
Supressão:
Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R$ 47.000,00**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

Obra.....:	Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia	**V. CONTRATO:**	R$ 47.000,00
Empresa.:	Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA	**V. CONT. REV.:**	R$ 47.000,00

FATURAMENTO PREVISTO X REALIZADO



	set/18	*out/18*
Previsto	25.000,00	22.000,00
Previsto Revisado		
Realizado	0,00	47.000,00
Realizado Revisado		
Previsto	53,19%	46,81%
Previsto Revisado		
Realizado	0,00%	100,00%
Realizado Revisado		

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO



	set/18	*out/18*
Previsto	25.000,00	47.000,00
Previsto Revisado		
Realizado	0,00	47.000,00
Realizado Revisado		
Previsto	53,19%	100,00%
Previsto Revisado		
Realizado	0,00%	100,00%
Realizado Revisado		

OBSERVAÇÃO: **OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS.**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA
EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	0%	Empresa	24/10/2018
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	0%	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	0%	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	6	100%	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	0%	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	0%	UNICAMP	
7)	OUTROS - PARALISAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATANTE	0	0%	UNICAMP	
	D I A S D E I N T E R C O R R Ê N C I A S	6	100%		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	ABONO DE 6 DIAS DEVIDO OCORRÊNCIA DE CHUVAS	6			30/10/2018
2)					
3)					
	T O T A L A D I T A M E N T O S	6	0%		

	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	0	OBRA CONCLUÍDA EM:	26/10/2018

07/11/2018

Universidade Estadual de Campinas – UNICAM
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA**

EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA**

Período: **09/2018 A 10/2018**

FOTOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

FOTO 1 e 2: Execução das Calhas e Rufos

FOTO 3 e 4: Execução do muro de arrimo.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAM
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA**

EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA**

Período: **09/2018 A 10/2018**

FOTOS APÓS A OBRA CONCLUÍDA

FOTO 5 e 6: Foto da nova calha executada e telha substituída.

FOTO 7 e 8: Foto da nova calha executada e telha substituída.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAM
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Substituição de calhas e reforma do Laboratório de Pesquisas Integradas da Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA**

EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA**

Período: **09/2018 A 10/2018**

FOTO 9 e 10: Foto das portas instaladas e das barras anti pânico. Em cima da porta a iluminação .

FOTO 11 e 12: Foto do guarda corpo executado na nova rota de fulga do prédio.