Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.

RELATÓRIO: ago/14

22/08/2014

Dados Gerais do Contrato

UNICAMP

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.

Empresa.: GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 136/2014

PROCESSO Nº.....: 04-P-19711/2013

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R$ 39.999,07

Mão-de-Obra.....: R$ 11.321,38

Materiais.....: R$ 28.677,69

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária .....: 3999,07 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 29/04/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 165

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 30/06/2014

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 29/08/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 12/12/2014 *(Até Recebimento Definitivo da Obra)*

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 19/08/2014

OBSERVAÇÕES: *Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:*
Supressão:
Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R$ 39.999,07**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Obra.....:	Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.	**V. CONTRATO:**	R$ 39.999,07
Empresa.:	GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP	**V. CONT. REV.:**	R$ 39.999,07

FATURAMENTO PREVISTO X REALIZADO



	jun/14	jul/14	ago/14
Previsto	0,00	20.000,00	19.999,07
Previsto Revisado	-	-	
Realizado	0,00	23.323,44	16.675,63
Realizado Revisado	-	-	
Previsto	0,00%	50,00%	50,00%
Previsto Revisado	-	-	-
Realizado	0,00%	58,31%	41,69%
Realizado Revisado			

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO



	jun/14	jul/14	ago/14
Previsto	0,00	20.000,00	39.999,07
Previsto Revisado			
Realizado	0,00	23.323,44	39.999,07
Realizado Revisado			
Previsto	0,00%	50,00%	100,00%
Previsto Revisado			
Realizado	0,00%	58,31%	100,00%
Realizado Revisado			

OBSERVAÇÃO: **OBRA CONCLUÍDA**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Relatório de Acompanhamento: **Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.**

Data	Serviços executados
30/06/2014 à 06/07/2014	Retirada das grelhas existentes.
	Providênciando a fabricação das grelhas de inox.
	Providênciando a fabricação da porta corta fogo.
07/07/2014 à 13/07/2014	Aguardando a fabricação da porta corta fogo.
	Aguardando a fabricação da grelha de inox.
14/07/2014 à 20/07/2014	Instalação de porta grelha e grelha de inox.
	Retirada de porta existente.
	Instalação de porta corta fogo.
	Recomposição de revestimento em azulejo.
	Proteção de dutos para lixamento de piso.
	Retirada de entulho.
	Aplicação de fundo de pintura na porta corta fogo.
	Demolição de piso interno e tratamento de trincas com argamassa especial.
21/07/2014 à 27/07/2014	Demolição/recomposição de piso .
	Retirada de entulho.
	Tratamento de trincas com argamassa especial.
28/07/2014 à 03/08/2014	Lixamento de piso e execução de frizos.
	Limpeza Geral da obra.
	Pintura das esquadrias.
	Preparação de piso para receber o epoxi.
	Aplicação de fundo galvite na porta corta fogo.
04/08/2014 à 10/08/2014	Aplicação do fundo epoxi.
	Aplicação de poliuretano auto nivelante.
	Aplicação de pintura poliuretano sobre nivelante.
	Limpeza da obra.
	Pintura das portas e esquadrias.
11/08/2014 à 19/08/2014	Pintura das portas e esquadrias.
	Limpeza final da obra.
	Contratada solicitou recebimento provisório da obra.
	A Fiscalização, após avaliação completa do serviço, executou medição final e aceitou a solicitação de recebimento provisório da obra.

DATA	DESCRIÇÃO	AÇÃO

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.
EMPRESA.: GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	#DIV/0!	Empresa	29/08/2014
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	#DIV/0!	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	#DIV/0!	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	#DIV/0!	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
7)	OUTROS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
	D I A S D E I N T E R C O R R Ê N C I A S	0	#DIV/0!		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)					29/08/2014
2)					
3)					
	T O T A L A D I T A M E N T O S	0	0%		

	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	0	PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBRA:	29/08/2014

22/08/2014

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.**

EMPRESA: **GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP**

Período: jun/14

FOTO 1: Execução de junta de dilatação no piso existente.

FOTO 2: Instalação de Porta Corta Fogo.

FOTO 3: Aplicação de Fundo.

FOTO 4: Aplicação de Camada niveladora.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Aplicação de Piso Epoxi, Troca de Grelha e uma Porta Corta Fogo no Lab. de Carnes do DTA/FEA.**

EMPRESA: **GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP**

Período: jun/14

FOTO 5: Aplicação do Epoxi.

FOTO 6: Aplicação do PU.

FOTO 7: Detalhe do Piso acabado.