Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.

RELATÓRIO: ago/14

Dados Gerais do Contrato

UNICAMP

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.

Empresa.: GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 175/2014

PROCESSO Nº.....: 04-P-01535/2013

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R$ 35.988,57

Mão-de-Obra.....: R$ 17.537,03

Materiais.....: R$ 18.451,54

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária .....: 3999,79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 23/05/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 30/06/2014

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 30/07/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 07/11/2014 *(Até Recebimento Definitivo da Obra)*

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 04/09/2014

OBSERVAÇÕES: *Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:*
Supressão:
Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R$ 35.988,57**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Obra.....:	Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.	**V. CONTRATO:**	R$ 35.988,57
Empresa.:	GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP	**V. CONT. REV.:**	R$ 35.988,57

FATURAMENTO PREVISTO X REALIZADO



	jun/14	jul/14	ago/14
Previsto	0,00	35.988,57	0,00
Previsto Revisado			
Realizado	856,92	16.447,80	18.683,85
Realizado Revisado			
Previsto	0,00%	100,00%	0,00%
Previsto Revisado			
Realizado	2,38%	45,70%	51,92%
Realizado Revisado			

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO



	jun/14	jul/14	ago/14
Previsto	0,00	35.988,57	35.988,57
Previsto Revisado			
Realizado	856,92	17.304,72	35.988,57
Realizado Revisado			
Previsto	0,00%	100,00%	100,00%
Previsto Revisado			
Realizado	2,38%	48,08%	100,00%
Realizado Revisado			

OBSERVAÇÃO: **OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.**

)4/09/2014

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Relatório de Acompanhamento: **Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.**

Data		Serviços executados
30/06/2014	à	Instalação do Canteiro de Obras.
06/07/2014		Instalação da placa da obra.
07/07/2014	à	Sem atividades - aguardando chegada de material.
13/07/2014		
14/07/2014	à	Instalação do banheiro no canteiro de obra.
20/07/2014		Início dos serviços - execução da fundação.
		Montagem da armadura da fundação.
21/07/2014	à	Concretagem da fundação.
27/07/2014		Início do acentamento dos blocos de concreto.
28/07/2014	à	Concretagem dos blocos canaletas.
03/08/2014		Execução da sapata dos pilares dos portões.
04/08/2014	à	Sem atividades - aguardando chegada de material.
10/08/2014		
11/08/2014	à	Sem atividades - aguardando chegada de material.
17/08/2014		
18/08/2014	à	Sem atividades - aguardando chegada de material.
24/08/2014		
25/08/2014	à	Instalação do gradil.
31/08/2014		Instalação do portão
		Instalação dos montantes e pilares do gradil.
01/09/2014	à	Instalação do portão de correr.
04/09/2014		Instalação do portão pequeno de uma folha.
		Limpeza geral da obra.
		A CONTRATADA SOLICITOU RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, HAJA VISTA, A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
		A FISCALIZAÇÃO DA FEA, APÓS INSPEÇÃO COMPLETA, APROVOU O RECEBIMENTO PROVISÓRIO E A ENTREGA DO OBJETO CONTRATO.

DATA	DESCRIÇÃO	AÇÃO

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.

EMPRESA.: GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	36	100%	Empresa	30/07/2014
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	0%	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	0%	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	0%	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	0%	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	0%	UNICAMP	
7)	OUTROS	0	0%	UNICAMP	
	D I A S D E I N T E R C O R R Ê N C I A S	36	100%		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)					30/07/2014
2)					
3)					
	T O T A L A D I T A M E N T O S	0	0%		

	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	36	Obra concluída em:	04/09/2014

04/09/2014

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.**

EMPRESA: **GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP**

Período: JUNHO A AGOSTO/2014

Foto 1: Detalhe do canteiro de obras.

Foto 2: Execução da Fundação.

Foto 3: Execução da estrutura do portão de 2 folhas.

Foto 4: Instalação dos montantes e do gradil eletrof.

Foto 5: Detalhe da trinca do portão.

Foto 6: Portão de correr e de acesso concluídos.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Execução dos elementos de fundação e instalação de gradil fabricado com arames em aço revestido com liga metálica com 95% de zinco (zincado a fogo) e 5% de alumínio, fio 4,4mm fabricado por processo de eletrofusão.**

EMPRESA: **GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP**

Período: JUNHO A AGOSTO/2014

Foto 7: Portão de correr e de acesso concluídos.

Foto 2: Portão de duas folhas concluído.

Foto 7: Detalhe do gradil concluído.