Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco inxo - FEA

RELATÓRIO: set/14

Dados Gerais do Contrato

UNICAMP

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco

Empresa.: Cristovão Alves Martins - ME

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 213/2014

PROCESSO Nº.....: 04-P-05709/2014

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R$ 14.800,00

Mão-de-Obra.....: R$ 753,78

Materiais.....: R$ 14.046,22

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária .....: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 23/06/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 11/07/2014

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 10/08/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 18/11/2014 *(Até Recebimento Definitivo da Obra)*

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 60 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 07/10/2014

OBSERVAÇÕES: *Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:*
Supressão:
Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R$ 14.800,00**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Obra.....:	Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA	**V. CONTRATO:**	R$ 14.800,00
Empresa.:	Cristovão Alves Martins - ME	**V. CONT. REV.:**	R$ 14.800,00

FATURAMENTO PREVISTO X REALIZADO



	jul/14	ago/14	set/14
Previsto	0,00	14.800,00	0,00
Previsto Revisado			
Realizado	753,78	0,00	14.046,22
Realizado Revisado			
Previsto	0,00%	100,00%	0,00%
Previsto Revisado			
Realizado	5,09%	0,00%	94,91%
Realizado Revisado			

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO



	jul/14	ago/14	set/14
Previsto	0,00	14.800,00	14.800,00
Previsto Revisado			
Realizado	753,78	753,78	14.800,00
Realizado Revisado			
Previsto	0,00%	100,00%	100,00%
Previsto Revisado			
Realizado	5,09%	5,09%	100,00%
Realizado Revisado			

OBSERVAÇÃO: **OBRA CONCLUÍDA NO DIA 07/10/2014, COM ATRASO REGISTRADO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNC.**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Relatório de Acompanhamento: **Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco inxo - FEA**

Data		Serviços executados
11/07/2014	à	Sem atividades registradas.
13/07/2014		
20/07/2014	à	Instalação de Placa e canteiro de obra.
		Data: 17/07/2014 - Obra paralisada pela FISCALIZAÇÃO DA FEA devido utilização de local.
19/09/2014		Data: 19/09/2014 - Fiscalização Liberou a empresa contratada a retormar os serviços paralisados.
22/09/2014	à	Remoção de grelhas através de corte das cantoneiras antigas.
		Execução de medição para confecção das novas grelhas de inox.
		Chumbamento das conteneiras de inox e refazimento do piso granilhite.
28/09/2014		Confeção das grelhas - serviço externo.
		Lixamento do granilete recuperado.
29/09/2014	à	Lixamento do granilete recuperado.
		Confeção das grelhas - serviço externo.
05/10/2014		Instalação e ajustes das grelhas de inox.
06/10/2014	à	Instalação e ajustes das grelhas de inox.
		Data: 07/10/2014 - Conforme anotação no diário de obras, a contratada solicita recebimento provisário da obra, haja vista, a conclusão dos serviços.
07/10/2014		Data: 07/10/2014 - Após inspeção em todos os elementos executados e instalados, a Fiscalização da FEA, aceitou a solicitação de recebimento provisório da obra em epígrafe.

DATA	DESCRIÇÃO	AÇÃO

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco inxo - FEA
EMPRESA.: Cristovão Alves Martins - ME

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	0%	Empresa	10/08/2014
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	0%	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	0%	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	0%	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	0%	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	0%	UNICAMP	
7)	OUTROS - PARALISAÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO.	60	100%	UNICAMP	
	D I A S D E I N T E R C O R R Ê N C I A S	60	100%		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	ABONO CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO DEVIDO ATRASO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.	60	100%		09/10/2014
2)					
3)					
	T O T A L A D I T A M E N T O S	60	100%		

	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	0	OBRA CONCLUÍDA EM:	07/10/2014

08/10/2014

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Relatório de Acompanhamento: **Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco inxo - FEA**

Data		Serviços executados
11/07/2014	à	Sem atividades registradas.
13/07/2014		
20/07/2014	à	Instalação de Placa e canteiro de obra.
		Data: 17/07/2014 - Obra paralisada pela FISCALIZAÇÃO DA FEA devido utilização de local.
19/09/2014		Data: 19/09/2014 - Fiscalização Liberou a empresa contratada a retormar os serviços paralisados.
22/09/2014	à	Remoção de grelhas através de corte das cantoneiras antigas.
		Execução de medição para confecção das novas grelhas de inox.
		Chumbamento das conteneiras de inox e refazimento do piso granilhite.
28/09/2014		Confeção das grelhas - serviço externo.
		Lixamento do granilete recuperado.
29/09/2014	à	Lixamento do granilete recuperado.
		Confeção das grelhas - serviço externo.
05/10/2014		Instalação e ajustes das grelhas de inox.
06/10/2014	à	Instalação e ajustes das grelhas de inox.
		Data: 07/10/2014 - Conforme anotação no diário de obras, a contratada solicita recebimento provisário da obra, haja vista, a conclusão dos serviços.
07/10/2014		Data: 07/10/2014 - Após inspeção em todos os elementos executados e instalados, a Fiscalização da FEA, aceitou a solicitação de recebimento provisório da obra em epígrafe.

DATA	DESCRIÇÃO	AÇÃO

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco inxo - FEA**

EMPRESA: **Cristovão Alves Martins - ME**

Período: JULHO A SETEMBRO/2014

Foto 1: Detalhe das grelhas antigas.

Foto 2: Instalação da cantoneira em inóx.

Foto 3: Detalhe da instalação da cantoneira.

Foto 4: Recomposição do piso de granilite.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Substituição das grelhas de aço da planta piloto de frutas, bebidas e produtos açucarados do DTA/FEA por grelhas de aco inxo - FEA**

EMPRESA: **Cristovão Alves Martins - ME**

Período: JULHO A SETEMBRO/2014

Foto 5: Detalhe das grelhas finalizadas.

Foto 6: Detalhe das grelhas finalizadas.

Foto 7: Detalhe das grelhas finalizadas.

Foto 8: Detalhe das grelhas finalizadas.