Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Contratação de empresa para execução de melhorias de infraestrutura no Laboratório EXTRAE/DEA/FEA.

RELATÓRIO: jan/17

Dados Gerais do Contrato

UNICAMP

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Contratação de empresa para execução de melhorias de infraestrutura no Laboratório EXTRAE/DEA/FEA.

Empresa.: JMRB Construções LTDA-ME.

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 413/2016

PROCESSO Nº.....: 04-P-23484/2015

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R$ 31.649,99

Mão-de-Obra.....: R$ 12.119,10

Materiais.....: R$ 19.530,89

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária .....: 3339-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 30/11/2016

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 11/01/2017

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 10/02/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 21/05/2017 *(Até Recebimento Definitivo da Obra)*

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 06/02/2017

OBSERVAÇÕES: *Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:*
Supressão:
Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R$ 31.649,99**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

Obra.....:	Contratação de empresa para execução de melhorias de infraestrutura no Laboratório	**V. CONTRATO:**	R$ 31.649,99
Empresa.:	JMRB Construções LTDA-ME.	**V. CONT. REV.:**	R$ 31.649,99

FATURAMENTO PREVISTO X REALIZADO



	10	20	30
Previsto	5.607,00	13.035,41	13.007,58
Previsto Revisado			
Realizado	5.607,00	13.035,41	13.007,58
Realizado Revisado			
Previsto	17,72%	41,19%	41,10%
Previsto Revisado			
Realizado	17,72%	41,19%	41,10%
Realizado Revisado			

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO



	10	20	30
Previsto	5.607,00	18.642,41	31.649,99
Previsto Revisado			
Realizado	5.607,00	18.642,41	31.649,99
Realizado Revisado			
Previsto	17,72%	58,90%	100,00%
Previsto Revisado			
Realizado	17,72%	58,90%	100,00%
Realizado Revisado			

OBSERVAÇÃO: **OBRA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO DE EXEC. CONTRATUAL, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Contratação de empresa para execução de melhorias de infraestrutura no Laboratório EXTRAE/DEA/FEA.
EMPRESA.: JMRB Construções LTDA-ME.

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	#DIV/0!	Empresa	10/02/2017
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	#DIV/0!	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	#DIV/0!	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	#DIV/0!	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
7)	OUTROS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
	D I A S D E I N T E R C O R R Ê N C I A S	0	#DIV/0!		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)					10/02/2017
2)					
3)					
	T O T A L A D I T A M E N T O S	0	0%		

	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	0	CONCLUSÃO OBRA:	06/02/2017

09/02/2017

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratação de empresa para execução de melhorias de infraestrutura no Laboratório
OBRA: **EXTRAE/DEA/FEA.**
EMPRESA: **JMRB Construções LTDA-ME.**
Período: **JANEIRO E FEVEREIRO/2017**

FOTO 1: DETALHE DA ROMOÇÃO DOS CAIXILHOS.

FOTO 2: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SALA DE INFORMA

FOTO 3: DETALHE DA ROMOÇÃO DOS CAIXILHOS.

FOTO 4: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SALA DE INFORMAT

FOTO 5: DETALHE DO VIDRO E PORTA CORTA FOGO.

FOTO 6: DETALHE DO VIDRO INSTALADO.

FOTO 7: DETALHE DO GUARDA CORPO CORRIGIDO.

FOTO 8: INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTADA.