Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA/FEA/UNICAMP.

RELATÓRIO: ago/14

Dados Gerais do Contrato

UNICAMP

Faculdade de Engenharia de Alimentos

Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA/FEA/UNICAMP.

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 204/2014

PROCESSO Nº.....: 04-P-00395/2013

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R$ 31.500,00

Mão-de-Obra.....: R$ 22.931,00

Materiais.....: R$ 8.569,00

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária .....: 3339-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .....: ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 16/06/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 160

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 07/07/2014

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 05/09/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 14/12/2014 *(Até Recebimento Definitivo da Obra)*

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES .....: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 08/08/2014

OBSERVAÇÕES: *Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:*
Supressão:
Aditamento:

VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R$ 31.500,00**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Obra.....:	Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de	**V. CONTRATO:**	R$ 31.500,00
Empresa.:	Carlos Jair Lagranha & CIA	**V. CONT. REV.:**	R$ 31.500,00



	jul/14	*ago/14*
Previsto	15.750,00	15.750,00
Previsto Revisado		
Realizado	31.500,00	0,00
Realizado Revisado		
Previsto	50,00%	50,00%
Previsto Revisado		
Realizado	100,00%	0,00%
Realizado Revisado		



	jul/14	*ago/14*
Previsto	15.750,00	31.500,00
Previsto Revisado		
Realizado	31.500,00	31.500,00
Realizado Revisado		
Previsto	50,00%	100,00%
Previsto Revisado		
Realizado	100,00%	100,00%
Realizado Revisado		

OBSERVAÇÃO: **OBRA CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.**

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

Relatório de Acompanhamento: **Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA/FEA/UNICAMP.**

Data	Serviços executados
04/07/2014 à 10/07/2014	FABRICAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E OUTROS ELEMENTOS NA FABRICA.
11/07/2014 à 17/07/2014	FABRICAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E OUTROS ELEMENTOS NA FABRICA.
	REMOÇÃO DAS CALHAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS.
	REMOÇÃO DOS RUFOS ANTIGOS E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS.
18/07/2014 à 24/07/2014	REMOÇÃO DAS CALHAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS.
	REMOÇÃO DOS RUFOS ANTIGOS E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS.
25/07/2014 à 31/07/2014	REMOÇÃO DAS CALHAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS.
	REMOÇÃO DOS RUFOS ANTIGOS E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS.
01/08/2014 à 08/08/2014	FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS CALHAS E RUFOS NOVOS.
	EXECUÇÃO DE PINTURA EM CALHAS E RUFOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.
	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL, CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DA OBRA.
	REMOÇÃO DE ENTULHOS GERADOS DURANTE A OBRA.
	O CANTEIRO SERÁ REMOVIDO NA PRÓXIMA SEMANA.
	A CONTRATADA SOLICITOU RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, HAJA VISTA, A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
	A FISCALIZAÇÃO DA FEA, APÓS INSPEÇÃO COMPLETA, APROVOU O RECEBIMENTO PROVISÓRIO E A ENTREGA DO OBJETO CONTRATO.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA/FEA/UNICAMP.
EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	#DIV/0!	Empresa	05/09/2014
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	#DIV/0!	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	#DIV/0!	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	#DIV/0!	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
7)	OUTROS	0	#DIV/0!	UNICAMP	
	D I A S D E I N T E R C O R R Ê N C I A S	0	#DIV/0!		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)					05/09/2014
2)					
3)					
	T O T A L A D I T A M E N T O S	0	0%		

	PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	0	PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBRA:	05/09/2014

11/08/2014

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA/FEA/UNICAMP.**

EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA**

Período: **07/07/2014 À 08/08/2014.**

FOTO 1: DETALHAMENTO DA PLACA E CANTEIRO DE OBRA

FOTO 2: NOVO RUFO INSTALADO E PINTADO.

FOTO 3: DETALHE DO NOVO RUFO INSTALADO.

FOTO 4: NOVA CALHAS INSTALADA E PINTADA.

FOTO 5: DETALHE DAS TELHAS SUBSTITUÍDAS.

FOTO 6: NOVA CALHAS INSTALADA E PINTADA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Refacção Sistema de drenagem de água de chuvas da Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA/FEA/UNICAMP.**

EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA**

Período: **07/07/2014 À 08/08/2014.**

FOTO 7: NOVA CALHAS INSTALADA E PINTADA.

FOTO 8: DETALHE DAS TELHAS SUBSTITUÍDAS NA CAIXA.

FOTO 9: FOTO DO TELHADO DO DEA - SERVIÇO CONCLUÍDO.